

Số: /BQLDA-KHTH

Quảng Trị, ngày 10 tháng 7 năm 2024

V/v giải trình ý kiến thảo luận
của các Tổ đại biểu trước kỳ họp
thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 3137/UBND-TH ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 208/HĐND-CTHĐ ngày 08/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh khóa VIII. Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Ban QLDA) kính báo cáo một số nội dung như sau:

I. Tổ đại biểu Triệu Phong có ý kiến:

Đường Hùng Vương nối dài đoạn qua huyện Triệu Phong đã giải phóng xong mặt bằng nhưng thi công quá chậm; một số đoạn đường đào xới không tiếp tục thi công. Đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công kịp thời hoàn thành đường Hùng Vương nối dài đoạn qua huyện Triệu Phong.

Ban QLDA xin được trả lời như sau:

Dự án: Đường Hùng Vương kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3634/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 và thiết kế BVTC-DT tại Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 18/8/2020, TMĐT 93,9 tỷ đồng.

- Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Á Đông HPP và Công ty cổ phần tập đoàn Đông Đô.

- Hợp đồng ký ngày 02/12/2020, thời gian thực hiện 22 tháng kể từ ngày khởi công, giá trị 64.929,77 triệu đồng.

1. Tình hình thực hiện:

- Về GPMB (UBND huyện Triệu Phong làm chủ đầu tư): Tuyến đường Hùng Vương đã bàn giao mặt bằng 2,151km/2,151km; Tuyến đường Bảo Đại: đã bàn giao mặt bằng 0,45km/2,043km.

- Tiến độ thi công xây lắp đến nay: Tuyến Hùng Vương đắp đất nền đường khoảng 1,47/2,15km, thi công 33/40 cọc khoan nhồi cầu Khe Su

2. Nguyên nhân chậm tiến độ và khó khăn, vướng mắc:

- Về GPMB: Tuyến đường Hùng Vương còn vướng 01 ngôi mộ, 1 trụ điện sinh hoạt, 5 trụ điện viễn thông và 01 hộ đầu tuyến (giao giữa tuyến Bảo Đại – Hùng Vương). Tuyến đường Bảo Đại: Đã bàn giao 0,45km nhưng không liên tục,

và chưa có đường tiếp cận nên chưa triển khai thi công. Hiện nay còn 11 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, trong đó có 2 hộ xây nhà không phép trên đất nông nghiệp.

- Do khó khăn về tài chính nên đến nay nhà thầu đang tập trung triển khai thi công cầu Khe Su tại Km1+269,63. Ban QLDA đã đôn đốc và yêu cầu nhà thầu khắc phục khó khăn về tài chính để triển khai thi công.

- Quá trình gia hạn Hiệp định Dự án và triển khai thủ tục để điều chỉnh thời gian thực hiện Hợp đồng các gói thầu xây lắp kéo dài từ ngày 30/9/2023. Đến ngày 14/5/2024, việc gia hạn Hiệp định số 3634-VIE và 3635-VIE (COL) được Bộ Tài chính ký kết. Hiện nay các gói thầu xây lắp đã được UBND tỉnh đồng ý gia hạn thời gian thực hiện và Ban QLDA đã hoàn thành ký kết Phụ lục điều chỉnh thời gian thực hiện Hợp đồng làm cơ sở triển khai thực hiện.

3. Giải pháp khắc phục đẩy nhanh tiến độ.

- Hiện nay, nhà thầu đang tích cực triển khai thi công cọc khoan nhồi cầu Khe Su và cam kết khắc phục khó khăn về tài chính, triển khai đồng loạt trước 20/7/2024.

- Kính đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Triệu Phong đẩy nhanh công tác GPMB đoạn 100m phía đầu tuyến Hùng Vương đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch tất cả các hạng mục cho Ban QLDA trong tháng 07/2024 để triển khai thi công.

- Ban QLDA tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu huy động, vật tư, thiết bị, tài chính thi công đồng loạt các hạng mục, tăng ca làm việc, bố trí nhiều mũi thi công trong phạm vi đã được bàn giao mặt bằng để đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ trước 30/9/2025.

II. Tổ đại biểu Vĩnh Linh có ý kiến:

Có 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện các Dự án Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, thời gian thực hiện giai đoạn 2023 – 2025, đến nay chưa thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ.

Ban QLDA xin được trả lời như sau:

Dự án Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 với TMĐT 90,0 tỷ đồng, nguồn vốn NSTW thời gian thực hiện năm 2023÷2025. Dự án Công viên thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 với TMĐT 80,0 tỷ đồng, nguồn vốn NSTW thời gian thực hiện năm 2023÷2025.

Khi 02 Nghị quyết được ban hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh triển khai công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Văn

hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định dự án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn chấp thuận ngày 19/6/2024. Hiện nay, dự án đang trình Sở Xây dựng thẩm định. Sở Xây dựng đã có Công văn xin ý kiến của Sở, Ban, Ngành liên quan để có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt dự án, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2024.

Quá trình triển khai dự án phải chịu sự chi phối của Luật Di sản văn hóa, Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan và phải lấy ý kiến góp ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, Ban, ngành và các Hội Di sản văn hóa tỉnh, Hội Khoa học lịch sử tỉnh, Hội Kiến trúc sư tỉnh nên mất nhiều thời gian chỉnh sửa.

Sau khi có quyết định phê duyệt dự án của UBND tỉnh, Ban QLDA tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tư vấn và xây lắp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ban QLDA đẩy nhanh tiến độ các gói thầu. Dự kiến khởi công xây dựng công trình tháng 12/2024 và hoàn thành công trình vào tháng 12/2025.

Ban QLDA kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng: QLDA_{GT}; KTTĐ;
- Lưu: VT, KHTH_{Yén}

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Bình