

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BQLDA-KHTH  
V/v báo cáo kết quả giải quyết,  
giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri  
gửi đến kỳ họp thứ 18 và kỳ họp  
thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII

Quảng Trị, ngày tháng 05 năm 2024

Kính gửi:

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện nội dung văn bản số 224/UBND-TH ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18 và kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII. Sau khi rà soát các ý kiến cử tri tại Báo cáo số 387/BC-HĐND về giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VIII và Báo cáo số 388/BC-HĐND về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 04/12/2023. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị báo cáo tại phụ lục đính kèm.

Ban QLDA kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng: KTTĐ, QLDA<sub>GT, NN, DD</sub>;
- Lưu: VT, KHTH<sub>Yên</sub>.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thanh Bình**

**Phụ lục 1**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI**  
**GỬI ĐẾN KỶ HỌP THỨ 18 VÀ KỶ HỌP THỨ 21, HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỶ 2021-2026**  
*(Kèm theo Văn bản số /BQLDA-KHTH ngày /05/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh)*

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh</b> <i>Nêu tại Phụ lục Báo cáo số 387/BC-HĐND</i>		
<b>I</b>	<b>Lĩnh vực Dân dụng</b>		
1	<i>Cử tri Phường 2, thị xã Quảng Trị kiến nghị:</i> Tỉnh chỉ đạo làm rõ trách nhiệm việc thi công Kè Thành Cổ chậm, dẫn đến mất vốn, công trình dở dang, mất mỹ quan. Đề nghị tỉnh chỉ đạo tìm nguồn vốn để hoàn thành.	Đã phản hồi tại Báo cáo số 2665/BQLDA-KHTH ngày 27/10/2023.	<i>Tại trang 5</i>
<b>II</b>	<b>Lĩnh vực Giao thông</b>		
2	<i>Cử tri phường An Đôn đã nhiều lần kiến nghị:</i> Thi công đường vào trung tâm Phường An Đôn (đoạn qua đường sắt để đảm bảo an toàn giao thông). Ban QLDA của tỉnh đã hứa với cử tri nhưng nay vẫn chưa thi công. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo.	Đã phản hồi tại Báo cáo số 2665/BQLDA-KHTH ngày 27/10/2023.	<i>Tại trang 5</i>
3	<i>Cử tri huyện Triệu Phong kiến nghị:</i> Công trình Hệ thống chống úng Thuận - Trạch - Trung - Tài đoạn qua huyện Triệu Phong (BIIG2) do Ban quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư, hiện nay đoạn kênh và cầu đi qua cánh đồng lúa của hợp tác xã An Lưu, thôn Phương An, xã Triệu Sơn đầu năm 2022 thi công dang dở, đến nay đang ngừng thi công gây ách tắc việc thoát nước và giao thông đi lại, ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất của Nhân dân hợp tác xã An Lưu. Cử tri đề nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan chỉ đạo, đôn đốc để công trình thi công sớm hoàn thành để nhân dân đi lại, sản xuất được thuận lợi.	Đã phản hồi tại Báo cáo số 2665/BQLDA-KHTH ngày 27/10/2023.	<i>Tại trang 6, 7</i>

<b>B</b>	<b>Kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh</b> <i>Nêu tại Báo cáo số 388/BC-HĐND</i>		
<b>I</b>	<b>Lĩnh vực giao thông</b>		
1	<p><i>Cử tri xã Húc (Hương Hóa) kiến nghị:</i></p> <p>+ Tuyến đường Húc - Ba Tầng thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) do Ban Quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư, tại Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 20/12/2021, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2024; đề nghị UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án tỉnh sớm triển khai xây dựng.</p> <p>+ Tuyến đường giao thông biên giới Khe Sanh - Sa Trâm (đường 587) đã được đầu tư theo Quyết định số 2219 ngày 11/8/2020 của UBND đến nay đã hoàn thành đoạn km 0 + 000 đến km 3 + 980, còn lại từ km 3 đến Sa Trâm chưa được xây dựng; đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tốt công tác cứu hộ, cứu nạn khi thiên tai xảy ra.</p>	<p>Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị” sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 02/2021 và được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 12/2021, phê duyệt điều chỉnh dự án vào tháng 4/2024, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2027. Dự án đi qua địa bàn 2 huyện Hương Hóa và Đakrông. Gồm 02 Hợp phần, hợp phần 1 nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông (gồm 05 tiểu dự án) và hợp phần 2 đầu tư hệ thống cấp nước (gồm 03 tiểu dự án).</p> <p>Trong đó: Đối với tuyến đường 587, đoạn 4km đầu (từ Km0+000 – Km3+980) được đầu tư sử dụng từ nguồn kinh phí ngân sách trung ương thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường biên giới Khe Sanh - Sa Trâm (ĐT.587) - Giai đoạn 1, đoạn còn lại có chiều dài khoảng 24,2km thuộc Dự án CRIEM.</p> <p>Tình hình Đàm phán ký kết Hiệp định vay: Trên cơ sở Biên bản đàm phán đã ký kết vào ngày 12/3/2024 và các tài liệu liên quan đến Dự án của 2 tỉnh Quảng Trị và Phú Yên; ngày 13/5/2024 Bộ Tài chính đã lấy ý kiến các Bộ ngành và 2 tỉnh Dự án Quảng Trị và Phú Yên về nội dung báo cáo kết quả đàm phán và đề xuất ký Hiệp định Dự án; sau khi có ý kiến của các đơn vị liên quan, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp và gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp thẩm định.</p> <p>Nếu kết quả thẩm định không có sai khác giữa quy định trong nước và ADB thì Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ trình Chủ tịch nước cho phép ký kết Hiệp định vay. Trường hợp có sự sai khác giữa các quy định trong nước thì Bộ Tài</p>	<i>Trang 5</i>

		<p>chính xin ý kiến đồng ý của Thường vụ Quốc hội trước khi báo cáo Chính phủ trình Chủ tịch nước cho phép ký kết Hiệp định vay. Theo ý kiến của Bộ Tài chính, sớm nhất thì trong tháng 9/2024 mới có thể ký kết Hiệp định vay dự án. Sau khi Dự án được ký Hiệp định, Ban QLDA sẽ tham mưu, triển khai thực hiện và hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ.</p>	
2	<p><i>Cử tri huyện Cam Lộ kiến nghị:</i> Tuyến đường Gio Linh - Cam Lộ, đoạn qua địa bàn huyện Cam Lộ phân đường đã hoàn thành, tuy nhiên trên tuyến vẫn còn 3 cây cầu (gồm: 01 cầu giữa thôn Bản Chùa và thôn Tân Quang; 01 cầu tại thôn Tân Quang; 01 cầu tiếp giáp giữa xã Cam Tuyền và Cam Thành) đang thi chưa hoàn thành gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt trong mùa mưa lũ người dân đi lại rất nguy hiểm, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các cầu trên tuyến.</p>	<p>Công trình Đường giao thông liên huyện Gio Linh - Cam Lộ được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án vào tháng 12/2017 (tại Quyết định số 3632/QĐ-UBND) với nguồn vốn vay ADB và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Công trình được khởi công từ tháng 5/2021, thời gian hoàn thành toàn bộ công trình tháng 6/2025, thời gian thực hiện 36 tháng.</p> <p>- Tình hình thi công phân cầu:</p> <p>+ Cầu Km16+668 (cầu giữa thôn Bản Chùa và thôn Tân Quang): Đã thi công hoàn thành cọc khoan nhồi, hoàn thành 2 móng cầu, hoàn thành 02 bản giảm tải, dầm cầu hoàn thành 03/8 dầm khối lượng thực hiện đạt 60%;</p> <p>+ Cầu Km17+811,98 (cầu tại thôn Tân Quang): Đã thi công hoàn thành cọc khoan nhồi, hoàn thành móng, trụ cầu, đã đúc xong 16/16 dầm, đang thi công đắp đất đường 2 đầu cầu, thi công đường để chuyên bị lao lắp dầm, khối lượng thực hiện đạt 70%;</p> <p>+ Km20+662 (cầu tiếp giáp giữa xã Cam Tuyền và Cam Thành): Đã thi công đúc hoàn thành 12 dầm; thi công hoàn thành móng M1; trụ T1, đang thi công móng M2. Cọc khoan nhồi đã thi công hoàn thành 27/27 (cọc) khối lượng thực hiện đạt 50%;</p> <p>Hiện nay Ban QLDA đang chỉ đạo tư vấn giám sát thực hiện thi công 03 cầu nêu trên hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2024.</p>	Trang 5

3	<p><b>Cử tri xã Triệu Ái (Triệu Phong) kiến nghị:</b>          Công trình đường Hùng Vương kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến nay đơn vị thi công đã ngừng hoạt động ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất đi lại của bà con nhân dân. Cử tri kiến nghị tình quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường, trước mắt đề nghị đơn vị thi công sớm khắc phục hậu quả do đơn vị thi công gây ra như một số tuyến đường dân sinh và diện tích ruộng đã bị bồi lấp làm cho nhân dân không đi lại và sản xuất được.</p>	<p>Đã phản hồi tại Báo cáo số 424/BQLDA-KHTH ngày 14/3/2024.</p>	<p>Trang 6</p>
4	<p><b>Cử tri phường 3 (Đông Hà) kiến nghị:</b>          Đường Lê Thánh Tông đoạn từ Trường Cao đẳng sư phạm đến Quốc lộ 9 công tác GPMB cơ bản đã hoàn thành. Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.</p>	<p>Đường Lê Thánh Tông đoạn từ Trường Cao đẳng sư phạm đến Quốc lộ 9 đã thi công hoàn thành và thông tuyến hoạt động từ ngày 29/12/2023.</p>	<p>Trang 6</p>
5	<p><b>Cử tri phường 3 (Đông Hà) kiến nghị:</b>          Đường Lê Thánh Tông đoạn đi qua địa bàn các khu phố 7, 8, 9, 11 giải phòng mặt bằng xong, nhưng hiện nay vẫn chưa được thi công, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của người dân, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết</p>	<p>Đường Lê Thánh Tông đoạn đi qua địa bàn các khu phố 7, 8, 9, 11 đã thi công hoàn thành và thông tuyến hoạt động từ ngày 29/12/2023.</p>	<p>Trang 7</p>
6	<p><b>Cử tri huyện Cam Lộ kiến nghị:</b>          Dự án Thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa (Cam Lộ) trên địa bàn huyện với tổng số 24 hạng mục công trình, trong đó có 11 hạng mục đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng; còn 13 hạng mục chưa bàn giao cho huyện quản lý. Vấn đề này đã được cử tri trên địa bàn huyện kiến nghị nhiều lần, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo BQL dự án: bàn giao các công trình đã nghiệm thu cho địa phương quản lý sử dụng, tránh gây lãng phí; đối với công trình chưa hoàn thành cần đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời có phương án bảo vệ</p>	<p>Dự án Thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa đến nay, đã bàn giao đưa vào sử dụng, vận hành và phát huy hiệu quả đầu tư 12/24 công trình (<i>Trạm bơm Vĩnh Đại còn lại tuyến kè bảo vệ bờ chưa bàn giao</i>). Ban QLDA dự kiến sẽ bàn giao Trạm bơm Thượng Lâm trong tháng 5/2024; đồng thời hoàn thiện thủ tục pháp lý để báo cáo Sở quản lý xây dựng chuyên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu trong tháng 6/2024 để bàn giao đưa vào sử dụng đối với các công trình (<i>các trạm bơm: Quạt Xá 1, Quạt Xá 2, Cam Phú 3, Đá Lã, Mai Trung; hồ Tân Phú và Khe Lau</i>) vào đầu tháng 7/2024.          - Đối với các công trình còn lại gồm (<i>đập dâng Bản Chùa 1; các trạm bơm Đâu Bình 1, Tân Xuân và Mỹ Hòa</i>): Ban</p>	<p>Trang 14</p>

	nhằm đảm bảo an toàn đối với người và gia súc khi đi qua.	<p>QLDA đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện các bước tiếp theo nhằm đảm bảo điều kiện bàn giao các công trình đưa vào khai thác, sử dụng.</p> <p>- Đối với các công trình tưới tiết kiệm chưa được bàn giao đưa vào sử dụng gồm trạm bơm Quạt Xá 1, Quạt Xá 2 và Cam Phú 3: Ban QLDA kính đề nghị UBND huyện Cam Lộ tuyên truyền, vận động người dân tạo điều kiện, hỗ trợ Ban QLDA và đơn vị thi công trong việc giữ gìn, bảo vệ hệ thống trạm bơm, đường ống, trụ vòi tưới, dây tưới trong quá trình canh tác, sản xuất để phục vụ cấp nước tưới có hiệu quả, lâu dài và tiết giảm kinh phí đầu tư, vận hành khi tiếp nhận khai thác, sử dụng.</p>	
7	<p><i>Cử tri HTX Phương Sơn, thôn Phương An, xã Triệu Sơn kiến nghị:</i> Công trình Hệ thống chống úng Thuận - Trạch - Trung - Tài đoạn qua huyện Triệu Phong (BIIG2) do Ban quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư. Đoạn kênh đi qua cánh đồng của HTX Phương Sơn, nguyên trước đây cầu bắc qua kênh có chiều rộng 2,5m nhưng đơn vị thiết kế thay đổi thiết kế cầu mới chiều rộng chỉ có 1,7m không đảm bảo để đi lại sản xuất nông nghiệp. Đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết.</p>	<p>Hiện nay, Ban QLDA đã tổ chức kiểm tra hiện trường với các bên liên quan thống nhất lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bổ sung cầu H8. Sau khi, trình thẩm định được phê duyệt hoàn tất sẽ hoàn thiện các bước thi công tiếp theo để đảm bảo việc đi lại cho bà con.</p>	Trang 15