

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **161** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **25** tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

Điều chỉnh chủ trương đầu tư

**Công trình: Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn
đoạn qua bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2029;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 2330/TTr-BQLDA ngày 24/9/2024 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 382/BC-SKHĐT ngày 23/9/2024; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị với các nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh mục tiêu đầu tư

a) Mục tiêu đầu tư đã phê duyệt:

Đầu tư mới khoảng 500 m tuyến kè đoạn qua bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, bảo vệ tính mạng và tài sản 56 hộ dân và tuyến đường Nguyễn Hoàng; công trình công cộng; kết hợp đồng bộ với công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực chống ngập và chỉnh trang đô thị; thích ứng với biến đổi khí hậu; ổn định và cải thiện điều kiện sống của người dân trong vùng dự án.

b) Mục tiêu đầu tư điều chỉnh:

Đầu tư hoàn thiện kết cấu chân kè đoạn qua bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị với chiều dài 110m nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, bảo

vệ thêm sông không bị xói sâu thêm làm mất ổn định bờ sông Thạch Hãn khi chịu tác động của mưa lũ.

c) Lý do điều chỉnh

Điều chỉnh mục tiêu dự án phù hợp với quy mô đầu tư điều chỉnh. Việc điều chỉnh do nguyên nhân bất khả kháng, làm thay đổi mục tiêu đầu tư, phù hợp với quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 43, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

2. Điều chỉnh quy mô đầu tư

a) Quy mô đầu tư đã phê duyệt:

Xây dựng Kè chống xói lở khẩn cấp bờ hữu sông Thạch Hãn đoạn qua bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ với tổng chiều dài khoảng 500 m.

b) Quy mô đầu tư điều chỉnh:

Xây dựng Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị với chiều dài khoảng 110 m.

c) Lý do điều chỉnh:

Do điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, cơn bão số 5 và gió mùa Đông Bắc từ ngày 18/9/2023 đến 27/12/2023 mực nước thượng lưu dâng cao, thời gian còn lại rất ít nên không thể triển khai thi công hoàn thành công trình trước 31/12/2023 theo kế hoạch. Hiện nay, thời gian thực hiện dự án đã hết, công trình chỉ mới thi công chân kè được 110 m (chỉ đóng cừ ván SW 500A), đã giải ngân 4.911,202 triệu đồng, số vốn còn lại chưa giải ngân phải nộp trả ngân sách Trung ương 9.988,798 triệu đồng.

Để hoàn thiện hạng mục chân kè đến điểm dừng kỹ thuật phù hợp, ổn định chân kè theo phương án kỹ thuật được duyệt, giảm thiểu tác động cung trượt sâu của mái đất tự nhiên khi chưa được gia cố mái kè và bảo vệ thêm sông không bị xói sâu thêm, đảm bảo an toàn cho công trình hiện tại và tạo điều kiện thuận lợi cho các giai đoạn đầu tư tiếp theo.

Việc điều chỉnh do nguyên nhân bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch giải ngân nguồn vốn bố trí, dẫn đến phải thay đổi quy mô đầu tư là phù hợp với Điểm c, Khoản 2, Điều 43, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư

a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 14.900,000 triệu đồng

b) Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 5.963,743 triệu đồng

Trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 4.911,202 triệu đồng

- Ngân sách Địa phương: 1.052,541 triệu đồng

c) Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh giảm khối lượng các công tác thi công trong dự toán được duyệt theo quy mô đầu tư điều chỉnh. Việc điều chỉnh do nguyên nhân bất khả kháng,

làm thay đổi quy mô đầu tư dẫn đến phải thay đổi tổng mức đầu tư, phù hợp với Điểm c, Khoản 2, Điều 43, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

4. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư

a) Nguồn vốn được duyệt: Ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022

b) Nguồn vốn điều chỉnh: Ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022 và ngân sách địa phương.

c) Lý do điều chỉnh:

Do phần vốn Ngân sách trung ương chưa giải ngân sau ngày 31/12/2023 bị thu hồi nên bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương để tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện chân kè đến điểm dừng kỹ thuật phù hợp theo phương án đầu tư điều chỉnh.

5. Điều chỉnh thời gian thực hiện

a) Thời gian thực hiện được duyệt: Năm 2023

b) Thời gian điều chỉnh: 2023-2024

c) Lý do điều chỉnh

Điều chỉnh thời gian thực hiện để có cơ sở tiếp tục triển khai thi công phần vốn bổ sung nhằm hoàn thiện chân kè đến điểm dừng kỹ thuật phù hợp. Việc điều chỉnh do nguyên nhân bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, dẫn đến phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, phù hợp với Điểm c, Khoản 2, Điều 43, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

6. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh.

Ủy Ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./v

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Dân tộc – HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, NN&PTNT;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh
- Lưu: VT, KT. v

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng