

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **250** /TTr-UBND

Quảng Trị, ngày **03** tháng **12** năm 2024

### TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án  
“Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành  
cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn ODA viện trợ  
không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Dự án xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Nghị Quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 với tổng mức đầu tư của Dự án được duyệt là: 12,67 triệu USD, tương đương 293.310,500 triệu đồng; thời gian thực hiện năm 2022 - 2025.

Sau khi Nghị quyết được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo dự án đầu tư “Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (tại Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 28/4/2023) và giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là chủ đầu tư dự án (tại Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 28/4/2023).

Trong thời gian qua, chủ dự án đã tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan và Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định thời gian thực hiện dự án là 4 năm (2022-2025). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan dẫn đến việc triển khai dự án bị chậm tiến độ, không thể hoàn thành dự án trong năm 2025. Cụ thể: Bước thiết kế cơ sở của dự án đầu tư do đơn vị tư vấn được KOICA lựa chọn thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện bị chậm trễ so với kế hoạch dự kiến khoảng 09 tháng, dự án không thể hoàn thành và kết thúc trong năm 2025 theo chủ trương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

Mặt khác, các nội dung dự án liên quan đến nhiều hợp phần, nhiều cơ quan liên quan thực hiện nên sẽ không hoàn thành được trong giai đoạn 2022 - 2025 như Nghị quyết đã phê duyệt.

Chính vì vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Chủ đầu tư) đã có văn bản đề xuất gia hạn thêm 01 năm (12 tháng) để hoàn thành dự án đầu tư, và để

phù hợp với Biên bản thảo luận đã ký ngày 13/01/2022 giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 508/BC-SKHĐT ngày 28/11/2024 về kết quả thẩm định báo cáo điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án “Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc; Ủy ban nhân dân kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh chính thời gian thực hiện dự án, như sau:

1. Thời gian thực hiện dự án quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị Quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh là: 04 năm (2022-2025).

2. Thời gian đề nghị điều chỉnh: 05 năm (2022-2026).

3. Cơ sở, sự phù hợp của việc kéo dài thời gian thực hiện dự án đến năm 2026:

- Do những yếu tố khách quan như đã trình bày nêu trên, nên dự án mới được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 07/11/2024, do đó không thể thực hiện hoàn thành trong năm 2025 theo chủ trương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tại Biên bản thảo luận giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ngày 13/01/2022, khung thời gian để bắt đầu và kết thúc dự án là từ năm 2022-2026.

Căn cứ tình hình thực tế chuẩn bị dự án và khung thời gian thực hiện dự án tại Biên bản thảo luận ký ngày 13/01/2022 giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, việc Chủ dự án đề xuất gia hạn, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thêm 01 năm (12 tháng) để hoàn thành dự án là cần thiết.

Để thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định tại khoản 5b Điều 1 Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ; ngày 26/11/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 5254/UBND-KGVX gửi Bộ Tài chính, Công văn số 5255/UBND-KGVX gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công văn số 5253/UBND-KGVX gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 và khoản 15 Điều 1 Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh.

*(Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị Quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt chủ trương*

đầu tư dự án “Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc).

Kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS; Ban Dân tộc, Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH;
- CVP, PVP;
- Lưu VT, TH, KGVX.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
Q. CHỦ TỊCH**



**Hà Sỹ Đồng**